

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月16日

|            |   |  |     |   |     |   |   |   |           |   |   |                          |   |   |
|------------|---|--|-----|---|-----|---|---|---|-----------|---|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 田尻町における安全な循環のみちの実現（その2）（防災・安全）                        |  |     |   |     |   |   |   |           |   |   |                          |   |   |
| 計画の期間      | 平成27年度～平成31年度（5年間）                                    |  |     |   |     |   |   |   | 重点配分対象の該当 |   |   |                          |   |   |
| 交付対象       | 田尻町   |  |     |   |     |   |   |   |           |   |   |                          |   |   |
| 計画の目標      | 下水道整備を行い、安全・安心確保、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造し、災害に強いまちづくりを目指す。 |  |     |   |     |   |   |   |           |   |   |                          |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）   |  | 392 | A | 392 | B | 0 | C | 0         | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                  |                 |                 |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 |
|    |  | 当初現況値<br>(H27当初) | 中間目標値<br>(H29末) | 最終目標値<br>(H31末) |
| 1  | 吉見ポンプ場における長寿命化対策（1期）（調査検討・計画策定・対策実施）実施率13%（H27当初）から71%（H31末）に増加させる。<br>長寿命化対策実施率（1期）<br>改築・更新等を実施済みの設備台数（台）/計画に基づく改築・更新等が必要な設備台数（台）（59台）         | 13%              | 44%             | 71%             |
| 2  | 吉見ポンプ場における建築施設地震対策（対策実施）実施率を56%（H27当初）から100%（H27末）に増加させる。<br>地震対策実施率<br>耐震対策を実施済み建築施設階層数（階層）/耐震対策が必要な建築施設階層数（階層）（4階層）                            | 56%              | 100%            | 100%            |
| 3  | 下水道施設に関するストックマネジメント計画（全体計画）策定率を0%（H27当初）から100%（H31末）に向上させる。<br>ストックマネジメント計画（全体計画）策定率<br>策定済みストックマネジメント計画（全体計画）数（計画）/策定すべきストックマネジメント計画（全体計画）数（計画） | 0%               | 0%              | 100%            |
|    |  |                  |                 |                 |
|    |  |                  |                 |                 |
|    |  |                  |                 |                 |

|     |           |                       |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|-----------------------|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|-----------------------|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別      | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)           | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|-----------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|----------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道       | 一般   | 田尻町  | 直接   | 田尻町 | ポンプ場 | 改築  | 吉見ポンプ場 長寿命化対策(1期)  | 実施設計・改築・更新                 | 田尻町              |            |     |     |     |     | 354            | -         | 策定済            |   |
|                      |         | 下水道長寿命化計画 |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-002 | 下水道       | 一般   | 田尻町  | 直接   | 田尻町 | ポンプ場 | 改築  | 吉見ポンプ場 耐震化         | 補強                         | 田尻町              |            |     |     |     |     |                | 26        | -              | - |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-003 | 下水道       | 一般   | 田尻町  | 直接   | 田尻町 | ポンプ場 | 改築  | 吉見ポンプ場 長寿命化対策(2期)  | 点検・調査・ストックマネジメント計画(全体計画)策定 | 田尻町              |            |     |     |     |     |                | 12        | -              | - |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            | 小計               |            |     |     |     |     |                | 392       |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            | 合計               |            |     |     |     |     |                | 392       |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |           |      |      |      |     |      |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

事後評価

|  |   |
|--|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期   |   |
| 事後評価の実施体制  | 事後評価の実施時期   |
| 町内部で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況の検証を行い、パブリックコメント制度により事後評価（案）についての意見等を求めた。                       | 令和2年度   |
|  | 公表の方法   |
|  | 町ホームページにより公表  |
| 事業効果の発現状況  |   |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・吉見ポンプ場における長寿命化対策（1期）実施率13%（H27当初）から79%（H31末）に増加した。</li> <li>・吉見ポンプ場における建築施設の地震対策（対策実施）実施率56%（H27当初）から100%（H27末）に増加した。</li> <li>・下水道施設に関するストックマネジメント計画（全体計画）策定率を0%（H27当初）から100%（H31末）に向上した。</li> </ul> |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）   |   |
| 特記事項（今後の方針等）   |   |
| 引き続き主要施設である吉見ポンプ場のストックマネジメント計画に基づく改築・更新（長寿命化対策）及び耐震対策等を計画的に実施することにより、施設機能の安定的確保に努めていく。 |   |

| 目標値の達成状況 |   |                |
|----------|---|----------------|
| 番号       | 指標（略称）  |                |
|          | 目標値 / 実績値   | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1        | 長寿命化対策実施率（1期） = 改築・更新等を実施済みの設備台数（台） / 計画に基づく改築・更新等が必要な設備台数（台）                       |                |
|          | 最終目標値   | 71%            |
|          | 最終実績値   | 79%            |
| 2        | 地震対策実施率 = 耐震対策を実施済み建築施設階層数（階層） / 耐震対策が必要な建築施設階層数（階層）                                |                |
|          | 最終目標値   | 100%           |
|          | 最終実績値   | 100%           |
| 3        | ストックマネジメント計画（全体計画）策定率 = 策定済みのストックマネジメント計画（全体計画）数（計画） / 策定すべきストックマネジメント計画（全体計画）数（計画） |                |
|          | 最終目標値   | 100%           |
|          | 最終実績値   | 100%           |
|          |   |                |
|          |   |                |