

(参考) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27 年 11 月 6 日

計画の名称	1 田尻町における安全な循環のみちの実現 (防災・安全)		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	泉南郡田尻町
計画の目標			

下水道整備を行い、安全・安心確保、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造し、災害に強いまちづくりを目指す。

計画の成果目標 (定量的指標)

- ①吉見ポンプ場における地震対策 (耐震診断・対策実施) 実施率を0% (H22当初) から28% (H26末) に増加させる。
- ②吉見ポンプ場における長寿命化対策 (調査検討・計画策定・対策実施) 実施率を0% (H22当初) から8% (H26末) に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考							
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)								
① 地震対策実施率 地震対策実施済みポンプ場階層数 (階層) / 耐震対策を実施すべきポンプ場階層数 (階層)	0%	0%	28%								
② 長寿命化対策実施率 改築・更新等を実施済みの設備台数 (台) / 計画に基づく改築・更新等が必要な設備台数 (台)	0%	0%	8%								
全体事業費	計画 実績	合計 (A+B+C)	148 百万円 115 百万円	A	148 百万円 115 百万円	B	0 百万円 0 百万円	C	0 百万円 0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期

事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
	平成27年度
町内部で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。	公表の方法
	町ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 道路事業												全体事業費 (百万円)	備考				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	下水道	一般	田尻町	直接	—	雨水・汚水	改築	吉見ポンプ場 耐震化	耐震診断、実施設計、補強 耐震診断、実施設計、補強	田尻町						71.0	
																57.1	
1-A1-2	下水道	一般	田尻町	直接	—	雨水・汚水	改築	吉見ポンプ場 長寿命化対策	点検・調査・計画策定、実施設計、改築・更新 点検・調査・計画策定、実施設計、改築・更新	田尻町						77.0	長寿命化
																57.2	長寿命化
合計															148.0		
合計															114.3		
B 関連社会資本整備事業												全体事業費 (百万円)	備考				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)							
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	

