

社会資本総合整備計画 定量的指標達成状況

- 1 計画の名称 田尻町における安全な循環のみちの実現(防災・安全)
- 2 計画の期間 平成22年度～平成26年度
- 3 事業費の執行状況

(単位:百万円)

		計画値	実績値	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
吉見 耐震化 ポンプ場の	全体事業費	71.0	57.1	8.6	0.0	6.3	26.2	16.0
	基幹事業費	71.0	57.1	8.6	0.0	6.3	26.2	16.0
	関連社会資本整備費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	効果促進事業費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
吉見 長寿命化対策 ポンプ場の	全体事業費	77.0	57.2	0.0	8.0	7.3	5.9	36.0
	基幹事業費	77.0	57.2	0.0	8.0	7.3	5.9	36.0
	関連社会資本整備費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	効果促進事業費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4 整備の進捗結果

		整備済み階層数		
		当初	中間	最終
吉見 耐震化 ポンプ場の	計画値	0階層	0階層	2階層
	実績値	0階層	0階層	2階層

		改築・更新済み設備台数		
		当初	中間	最終
吉見 長寿命化対策 ポンプ場の	計画値	0台	0台	5台
	実績値	0台	0台	6台

5 定量的指標の達成状況

定量的指標の定義及び算定式	
耐震化	地震対策実施率＝地震対策実施済みポンプ場階層数(階層)/耐震対策を実施すべきポンプ場階層数(階層)
長寿命化対策	長寿命化対策実施率＝改築・更新等を実施済みの設備台数(台)/計画に基づく改築・更新等が必要な設備台数(台)

	年度	対策実施済み階層数(階層)	対策を実施すべき階層数(階層)	達成率	定量的指標(成果目標値)	備考
吉見ポンプ場の耐震化	H22年度当初	0	7	0%	0%	当初現況値
	H24年度末	0		0%	0%	中間目標値
	H26年度末	2		28%	28%	最終目標値

	年度	対策・更新等実施済み設備台数(台)	計画に基づく改築・更新等が必要な設備台数(台)	達成率	定量的指標(成果目標値)	備考
吉見ポンプ場の長寿命化対策	H22年度当初	0	56	0%	0%	当初現況値
	H24年度末	0		0%	0%	中間目標値
	H26年度末	6		10%	8%	最終目標値